

**Estados de proyectos postulados y en ejecución, información actualizada al 31 de marzo 2012.**

### **PROYECTOS EN EJECUCION**

#### **Construcción Sala de Integración, Cra, Baños Discapacitados y Bodega, Escuela La Boca de Rapel.**

Monto contrato: 46.595.672.-

Fuente de Financiamiento: PMU-FIE

Descripción: Este proyecto construirá los siguientes espacios:

**CRA :** Destinado al desarrollo de la lectura por parte del alumnado, de trabajos escolares y grupales, en conjunto a la utilización de material audiovisual.

**Bodega:** Almacenamiento en general de distintos artículos y archivos del recinto.

**Sala de Integración:** Destinado al trabajo por parte de la profesora a niños con algún tipo de déficit, atencional, concentración, aprendizaje, etc.

**Baños Discapacitados:** Se construirán baños adecuados en sus medidas y artefactos para el buen desenvolvimiento de personas con discapacidad física.

**Pasillo techado:** Se construirá un pasillo techado que unirá las salas con la nueva construcción y la cocina y comedor.

Estado: Inicio de la obra 02 noviembre 2011, Obra Terminada



#### **Construcción de Veredas en La Localidad de La Vega de Pupuya, Comuna de Navidad.**

Monto contrato: 47.644.408.-

Fuente de Financiamiento: PMU-E

Descripción: Este proyecto construirá, 2.000 metros cuadrados de veredas y 1.700 metros lineales de soleras, contemplando desde el acceso a la localidad (Camino a Pupuya), pasando por El Llano hasta Avenida Chile, pasajes Juan Agustín, Esperanza y otros del sector sur de población Mar Azul.-

Estado: Inicio de la obra 03 de noviembre 2011, Avance de la Obra 40%



**Mejoramiento de Plazas, Plazoletas y Construcción de Garitas en Distintas Localidades de La Comuna.**

Monto contrato: 49.947.232.-

Fuente de Financiamiento: PMU-E

Descripción: El proyecto pretende hacer un ordenamiento con la confección y habilitación de plazas en tres localidades turísticas y la construcción de refugios peatonales en 10 sectores de la comuna. Con lo que se pretende hacer un ordenamiento, hermoseamiento con el mejoramiento de plazas y plazoletas en sectores urbanos, de las localidades de playa y ribera del río Rapel y la construcción de garitas.

Estado: Inicio de la Obra 30 de diciembre 2011, Avance de la Obra 40%



**Construcción SS HH Discapacitados y Corredor Techado Esc. Confederación Helvética de Pupuya, Navidad.**

Monto contrato: 44.508.051.-

Fuente de Financiamiento: PMU-FIE

Descripción: Con este proyecto se pretende construir baños para discapacitados y un corredor techado que una este baño con el techado existente y así cumplir con la norma del ministerio de educación.

Estado: Inicio de la Obra 02 de enero 2012, Avance de la Obra 95 %



### **Reposición Polideportivo La Boca, Navidad.**

Monto contrato: 99.994.134.-

Fuente de Financiamiento: FNDR

Descripción: Proyecto destinado a levantar un nuevo portal cubierto para el polideportivo de La Boca, este proyecto contempla fundaciones, arcos de tubest, techumbre y forros exteriores.

Estado: Inicio de la Obra 25 de octubre 2011, Obra Terminada



### **Reposición Cuartel 1° Compañía Cuerpo de Bomberos de Navidad (Parte Equipamiento).**

Monto contrato: 12.262.000.-

Fuente de Financiamiento: FNDR

Descripción: Adquisición de equipamiento y equipos para la implementación del Cuartel.

Estado: Adjudicada, en proceso de llegada de lo adquirido.

### **Mejoramiento Acceso a La Playa de Matanzas, Navidad.**

Monto contrato: 728.032.453.-

Fuente de Financiamiento: FNDR

Descripción: Se ejecutará el paseo costero en una franja de 250 m, desde calle Carlos Ibáñez del campo, hasta entrada a la caleta. Se destacan 3 sectores: 1º plaza de acceso, el sector más amplio del paseo, con lugares para estar y circulaciones, unida al pueblo por una pasarela peatonal adyacente al puente vehicular que cruza el cauce. 2º sombreadero, amplitud en el espacio de circulación para permanecer y observar el mar con protección del sol. 3º bajada a playa.

Estado: Inicio de la Obra 01 de julio de 2011, Avance de la Obra 90%



### **Mejoramiento y Reposición Infraestructura y Redes Caleta de Matanzas.**

Monto contrato: 47.437.887.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: Este proyecto plantea el mejoramiento de la infraestructura que posee la caleta de pescadores artesanales de Matanzas, además de la reposición de las redes de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y la cámara de frío.

Estado: Inicio de la Obra 10 de enero 2012, Obra Terminada



### **Mejoramiento Gimnasio de Rapel.**

Monto contrato: 47.731.819.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: Consiste en el mejoramiento y reparación del gimnasio de Rapel, en cuanto a; reparación de techumbre y cubierta, defensas ventanas y recinto, frontones, ventanas rotas, sistema eléctrico e iluminación, mejoramiento algunos recintos interiores y equipamiento para multicancha.

Estado: Inicio de la Obra 04 de octubre 2011, Obra Terminada



### **Construcción Planta de Tratamiento y Mejoramiento Infraestructura Educativa Internado y Escuela Pupuya.**

Monto contrato: 47.828.505.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Estado: Inicio de la Obra 22 de diciembre 2011, Avance de la Obra 25%





**Mejoramiento Bajada a La Playa La Boca, Primera Etapa, Comuna de Navidad.**

Monto contrato: 49.998.000.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: El proyecto contempla mejorar la bajada peatonal hacia La Playa de la Boca, regularizando la pendiente de tránsito, para habilitarla a personas con discapacidad, además de generar miradores y terrazas en el tránsito de estas circulaciones.

Estado: Inicio de la Obra 10 de enero 2012, Avance de la Obra 40%



**Mejoramiento Centro Deportivo y Comunitario Valle Hidango, Comuna de Navidad.**

Monto contrato: 49.187.389.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: El proyecto contempla la reposición parcial del cierre perimetral de la cancha de fútbol, mejoramiento de graderías, nivelación de cancha, mejoramiento de camarines, casino y cocina, habilitación de estacionamientos y accesos, construcción de torre de agua y reposición de sede social.

Estado: Inicio de la Obra 11 de enero 2012, Avance de la Obra 60%



### **Construcción SS HH Discapacitados y Mejoramiento Patio Techado Escuela de Rapel, Navidad.**

Monto: 44.643.178.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: Con este proyecto se pretende construir SSHH para discapacitados, en estructura de albañilería en ladrillo princesa, construcción de pasillo techado que una el baño con el pasillo existente, se mejorara el pasillo techado.

Estado: Inicio de la Obra 10 de enero 2012, Avance de la Obra 40%



### **Ampliación Consultorio General Rural de Navidad, Etapa Diseño**

Monto contrato: 31.000.000.-

Fuente de Financiamiento: FNDR

Descripción: Esta etapa contempla la confección del diseño de arquitectura y calculo para la ampliación del consultorio general rural de navidad.

Estado: Inicio de la Obra 28 de marzo 2012, Avance de la Obra 0%.

### **Mejoramiento Multicancha Ex Alumnos de Rapel.**

Monto: \$45.897.043.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: El proyecto contempla la construcción de un muro perimetral de albañilería en el sector sur del recinto, cierre de frontones y paredes laterales, obras menores a y accesos.

Estado: Inicio de la Obra 06 de marzo 2012, Avance de la Obra 10%



### **Reposición Equipamiento Gimnasio Municipal de Navidad.**

Monto:\$ 17.859.000.-

Fuente de Financiamiento: FNDR

Descripción: Con esta etapa se pretende reponer la totalidad del equipamiento del gimnasio municipal de Navidad, el que fue destrozado con el terremoto de febrero de 2010.

Estado: Adjudicada, en proceso de llegada de lo adquirido.

### **Mejoramiento Polideportivo La Boca**

Monto:\$ 48.364.000.-

Fuente de Financiamiento: PMU

Descripción: El proyecto pretende el término del Polideportivo La Boca realizando obras, tales como: mejoramiento SSHH, camarines y duchas, forro interior de las paredes, mejoramiento multicancha, cierre perimetral y graderías.

Estado: Inicio de la Obra 29 de marzo 2012, Avance de la Obra 2%.

### **Construcción Camping de Rapel Segunda Etapa**

Monto:\$ 49.962.000.-

Fuente de Financiamiento: PMU

Descripción: Con esta iniciativa que es una nueva etapa, se pretende construir, baños para discapacitados, nuevos baños y duchas, juegos infantiles, sitios definidos con agua, energía eléctrica, asaderas mesas con sillas basureros e iluminación, entre otras obras.

Estado: Adjudicada.

## **PROYECTOS EN LICITACION**

### **Adquisición de Equipamiento Oficina del Borde Costero, Navidad.**

Monto:\$ 13.209.000.-

Fuente de Financiamiento: FNDR

Descripción: En esta etapa se pretende adquirir equipos y equipamientos para la oficina del borde costero de Navidad, tales como, computador de escritorio, ploter, notebook, multifuncional, fotocopiadora, data show y mobiliario de apoyo a los equipos y profesionales.

Estado: En proceso de Adjudicar.

### **Mejoramiento Sistema Eléctrico Edificio Consistorial Municipalidad de Navidad.**

Monto:\$ 36.723.000.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: Se mejorara la totalidad del sistema eléctrico de la Municipalidad de Navidad, comprendiendo las siguientes obras: reemplazo del cableado, enchufes e interruptores, luminarias y centros de distribución, tableros, paneles de control y conexión de generador de emergencia al sistema.

Estado: En licitación

### **Mejoramiento y Habilitación Centro Recreacional de Pupuya**

Monto:\$ 49.457.000.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: Con esta etapa se pretende mejorar el recinto recreacional en cuanto a techumbre, cubierta, baños camarines y otros arreglos para pueda funcionar adecuadamente.

Estado: En licitación.

### **Contratación de Servicios Profesionales de Ingeniería Civil, Comuna de Navidad**

Monto:\$14.400.000.-

Fuente de Financiamiento: PMB

Descripción: apoyo a la función que cumple la Dirección de Obras Municipales y Secretaría de Planificación Comunal (Unidad Técnica), en relación con la confección de distintos proyectos, en cuanto a diseños (planos), especificaciones técnicas, presupuestos desglosados por ítem, estudio de calidad de suelos, cálculos estructurales e informes de cálculos, además de la supervisión de la ejecución de los distintos proyectos que se estén realizando dentro de la comuna de Navidad.

Estado: En licitación.

**Mejoramiento Infraestructura Educativa Internado y Escuela de Pupuya,  
Comuna de Navidad**

Monto:\$ 129.396.017.-

Fuente de Financiamiento: Plan Reparaciones Menores 3

Descripción: Con este proyecto se pretende intervenir en todos los lugares de la Escuela Confederación Helvética de Pupuya que sufrió daños con el terremoto, y a la vez dejara dicha Escuela con las normas y exigencia del Ministerio de Educación, que hace requerir a este tipo de recinto educacional, en forma que el proceso educativo sea entregado en condiciones de calidad, seguridad e higiene a cada alumno (a) que participe de él y a su vez mejorar los espacios para desempeñar la labor pedagógica de parte del personal docente y co-docente.

Estado: En licitación.