

Estados de proyectos postulados y en ejecución, información actualizada al 31 de Octubre 2012.

PROYECTOS EN EJECUCION

Ampliación Consultorio General Rural de Navidad, Etapa Diseño

Monto contrato: 31.000.000.-

Fuente de Financiamiento: FNDR

Descripción: Esta etapa contempla la confección del diseño de arquitectura y calculo para la ampliación del consultorio general rural de navidad.

Estado: Inicio de la Obra 28 de marzo 2012, Avance de la Obra 99%, Se encuentran subsanando algunas observaciones realizadas.

Mejoramiento Multicancha Ex Alumnos de Rapel.

Monto: \$45.897.043.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: El proyecto contempla la construcción de un muro perimetral de albañilería en el sector sur del recinto, cierre de frontones y paredes laterales, obras menores a y accesos.

Estado: Inicio de la Obra 06 de marzo 2012, obra terminada.

Trato directo: A partir del 28 de agosto al 05 de octubre 2012. Remanentes de platas designadas para el proyecto. Obra terminada.



Construcción Camping de Rapel Segunda Etapa

Monto:\$ 49.962.000.-

Fuente de Financiamiento: PMU

Descripción: Con esta iniciativa que es una nueva etapa, se pretende construir, baños para discapacitados, nuevos baños y duchas, juegos infantiles, sitios definidos con agua, energía eléctrica, asaderas mesas con sillas basureros e iluminación, entre otras obras.

Estado: Inicio de la Obra 23 de abril, Obra Terminada.



Mejoramiento Infraestructura Educativa Internado y Escuela de Pupuya, Comuna de Navidad

Monto:\$ 129.396.017.-

Fuente de Financiamiento: Plan Reparaciones Menores 3

Descripción: Con este proyecto se pretende intervenir en todos los lugares de la Escuela Confederación Helvética de Pupuya que sufrió daños con el terremoto, y a la vez dejara dicha Escuela con las normas y exigencia del Ministerio de Educación, que hace requerir a este tipo de recinto educativo, en forma que el proceso educativo sea entregado en condiciones de calidad, seguridad e higiene a cada alumno (a) que participe de él y a su vez mejorar los espacios para desempeñar la labor pedagógica de parte del personal docente y co-docente.

Estado: Inicio de la Obra 11 de mayo, Avance de la Obra 88%.



Mejoramiento y Habilitación Centro Recreacional de Pupuya


Monto:\$ 49.457.000.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: Con esta etapa se pretende mejorar el recinto recreacional en cuanto a techumbre, cubierta, baños camarines y otros arreglos para pueda funcionar adecuadamente.

Estado: Inicio de la Obra 18 de junio, Obra terminada.

Aumento de Obra: A partir del 13 de octubre hasta el 30 de octubre de 2012. Falta Recepción Final.



Reposición Muelle de Pescadores Artesanales de La Boca, Navidad

Monto:\$ 49.998.000.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: El proyecto pretende realizar la construcción de un muelle para la pesca artesanal con todas las normas de seguridad y comodidades tales como: escaños, iluminación, etc. Por lo que intervendrá aproximadamente 21 metros lineales para el muelle.

Estado: Inicio de la Obra 10 de agosto, Avance de la Obra 30%.



Construcción de Veredas en la Localidad de La Vega de Pupuya, Comuna de Navidad

Monto:\$ 49.997.000.-

Fuente de Financiamiento: FRIL.

Descripción: Se pretende realizar la construcción de 2.000 metros lineales de veredas con aprox. 1.700 metros lineales de soleras en el sector de La Vega de Pupuya, además de la realización de distintas obras de urbanización vial como tachas reflectantes, señáleticas, pasos peatonales.

Estado: Inicio de la Obra 29 de agosto, Avance de la Obra 75%.



Construcción de Refugios Peatonales en Distintas Localidades de la Comuna de Navidad

Monto:\$ 35.957.000.-

Fuente de Financiamiento: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

Descripción: El proyecto pretende instalar 14 refugios peatonales, 4 de madera y 10 de albañilería en ladrillo princesa, con un radier de 3mX2m, de un espesor de 12 cm, en distintas localidades rurales y urbanas de la comuna de Navidad.

Estado: Inicio de la Obra 29 de octubre 2012.

Construcción Enrocado de Protección Playa Matanzas, Comuna de Navidad

Monto:\$ 49.998.000.-

Fuente de Financiamiento: FRIL

Descripción: El proyecto contempla la construcción de un enrocado en sector norte de la playa de Matanzas, a fin de evitar la socavación del agua marina de los terrenos y viviendas del sector.

Estado: Adjudicada

PROYECTOS EN LICITACION

Construcción Casetas Sanitarias Rapel de Navidad

Monto:\$ 69.120.000.-

Fuente de Financiamiento: FNDR

Descripción: El proyecto comprende los estudios, catastro sanitario, confección de diseños de pavimentación, diseño de casetas sanitarias, diseño electrificación pública, diseño de planta de tratamiento, diseños de mejoramiento de redes de agua potable, estudio de terrenos para planta de tratamiento y elevadoras: para lo cual se debe realizar topografía, mecánica de suelos, memorias, especificaciones técnicas, planos y presupuesto oficial.

Estado: En análisis de la propuesta.

Mejoramiento Acceso a San Vicente de Pucalan, Comuna de Navidad

Monto:\$ 25.046.000.-

Fuente de Financiamiento: PMU-IRAL

Descripción: Con este proyecto se pretende realizar un mejoramiento peatonal al acceso a la comuna de Navidad por la localidad de San Vicente de Pucalán. Se consultan el mejoramiento de una franja fiscal ubicada a un costado de la carretera I-80-G Navidad-Litueche, consistiendo básicamente en; Mejoramiento por medio de la entubación del zanjón existente en el lugar, relleno, nivelación y mejoramiento del espacio que quedara, esto en una primera etapa, es una intervención de aproximadamente 117 metros lineales.

Estado: En Licitación.

PROYECTOS POSTULADOS

Nombre	Monto \$	Fuente Postulado
Adquisición de Terreno en la Localidad de Pupuya Centro para la Construcción de una Plaza Cívica, Comuna de Navidad	30.000.000	PMB
Bacheo Profundo Ruta G-974 Navidad-Matanzas, Comuna de Navidad	49.980.000	FRIL
Contraparte Técnica Construcción Casetas Sanitarias de Rapel y Generación de Proyectos, Comuna de Navidad	14.400.000	PMB
Torneos Deportivos para Navidad	4.838.000	2% FNDR